



## ORIENTERING I TELETJÄNSTEN

Delgivning: Berörd signal- och teknisk personal

Orientering om igångsättning av FV fasta markradionät enligt "Radio-plan -56".

Den materiella utbyggnaden av första etappen beräknas i huvudsak bli färdig i slutet av 1. kvartalet 1965. Leverans av signalstationsvagnar torde dock icke kunna påbörjas förrän 4. kvartalet 1965. Krigsbaser kan normalt icke anslutas till nätet före leverans av signalstationsvagn.

Tidsplan för driftsättning av understationer och abonnenter under 1965 framgår av nedanstående tabell:

US klar		Abonnenter <sup>1)</sup>				Anm
Mott	Sänd	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv	
US2 1.kv	Provi- sorisk i lfcS1 +tmr. 9	F5 F10 F14 lfcS1				
US3 klar	lfc an- nex + tmr 9	F12 F17 lfcS2			Uråsa	Provisorisk US i lfc S2
US7 klar	lfc an- nex + tmr 9	F9 lfcW2				Provisorisk US i lfc W2
US9 klar	lfc annex	F3 F11 F13 lfc01		-F11 (se US10)		Provisorisk US i lfc 01
US11	Provi- sorisk på F2 + tmr 9	Flygledningen(klar) F18(klar) F2 F8		lfc05 Arlan- da		
US18 klar	lfc an- nex + tmr 9	F21 f32 f40 f42 lfcÖN3				Provisorisk US i lfc ÖN3

US klar		Abonnenter <sup>1)</sup>				Anm
Mott	sänd	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv	
US4 2.kv	3.kv			Hags- hult f85 f89		
US8 klar	1.kv			F6 F7 f6 f8 Lid- köp- ing CE1 upl		
US10 klar	1.kv			F11 Eskils- tuna		
US12 klar	2.kv		lfc05	F1 F16 f54		
US13 klar	3.kv			f52		

1. Observera att angivna tidpunkter avser länkförbindelser, krigsbaser kan normalt icke anslutas förrän signalstationsvagn levererats.

Igångsättning av den nya organisationen planeras ske enligt nedan.

Understation överlämnas av FF till berörd flottilj (motiv) för drift och underhåll så snart ev flottilj (motsv) anknutits med fjärrskriftförbindelse till US. Det anknutna förbandets telegrafistpersonal skall därvid bemanna understationer, varvid förbandets nuvarande radiostation stänges (betjäningsutrustningen skall bibehållas under c:a ett år. Jfr CFV skr FS/Tele 6/9 1963 nr 5020-9 (1452)).

Resp understation avses ingå i FV fasta markradionät med handsignalering intill dess samtliga US i etapp 1 är driftklara med planerade fredsabonnenter anknutna. Parallellt med denna verksamhet planeras resp US ingå i ett operativt provnät med radiofjärrskrift. Då samtliga US i etappen är i drift enligt ovan och erforderlig erfarenhet av radiofjärrskrifttrafiken erhållits, sker övergång till radiofjärrskrifttrafik.

För krigsfunktion planeras att återgång skall ske till den gamla organisationen med den gamla materielen vid mob. Undantag utgöres av de baser till vilka fjärrskriftförbindelser kan anordnas mellan US och resp stabsplats. Vid dessa baser må telegrafistpersonalen bemanna resp US för att upprätthålla basens KV-trafik.